

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato Principal

**OBRA: "ILUMINACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA".**

### **COMPARECIENTES:**

En Méndez, a los 16 días del mes de julio del 2025, comparecen por una parte en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago, el Ing. Omar Baca, técnico delegado en calidad de Administrador; y en calidad de contratista el Ing. Luis Ernesto Hurtado Crespo, con el objeto de suscribir el Acta de Recepción provisional de obra, al tenor de las siguientes cláusulas:

### **PRIMERA: ANTECEDENTES**

- Mediante Resolución Administrativa No. 200 A-GADMCS-2024, de fecha 19 de diciembre de 2024, el Alcalde Ing. Freddy Cabrera, adjudica la obra de menor cuantía a Hurtado Crespo Luis Ernesto y delega la Fiscalización y Administrador de obra al Mgs. Ing. Juan Espinoza e Ing. Omar Baca respectivamente.
- Mediante Memorando Nro. GADMCS-GESTION-POLITICA-2024-2041-M, de 19 de diciembre de 2024, el Mgs. Israel David López Román, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, comunicó al Sr. Ing. Fredy Lenin Cabrera Riera, Alcalde: "En base al memorando Nro. GADMCS-GESTION-POLITICA-2024-2039- M, el cual expresa "Con un atento saludo y por medio de la presente, en atención al Memorando No. GADMCS-ALCALDIA-2024-0958-M, me permito informar que ya se encuentra registrado la Resolución No 200-A-GADMCS-2024 de adjudicación, actas, memorandos y oferta adjudicado, del proceso de MENOR CUANTIA OBRAS, con código MCO-GADMCSM-2024-07 denominado "ILUMINACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA", a favor del Oferente HURTADO CRESPO LUIS ERNESTO con número de RUC 0104235619001, por un valor de USD \$21,935.68 sin incluir IVA. Por lo antes expuesto, se solicita señor Director disponga a quien corresponda la elaboración de contrato conforme se detalla (...).
- Mediante Memorando Nro. GADMCS-T-2025-0046-M, de fecha 12 de febrero de 2025, se notifica la disponibilidad del anticipo por parte de la tesorera municipal.
- Mediante OFICIO Nro. GADMCS-GPOT-2025-001-OP, de fecha 13 de febrero de 2025, se notifica al contratista la disponibilidad del anticipo y se da inicio a la obra.
- Mediante Memorando Nro. GADMCS-GPOT-2025-0159-M, de fecha 13 de febrero de 2025, se entrega el expediente al Ing. Juan Espinoza, delegado como fiscalizador.
- Mediante Memorando Nro. GADMCS-ALCALDIA-2025-0185-M, de fecha 19 de febrero de 2025, se designa como jefe de fiscalización al Arq. Edwin Tola.
- Mediante Memorando Nro. GADMCS-GPOT-2025-0322-M, con fecha 31 de marzo de 2025, el jefe de fiscalización realiza la entrega de la planilla 1 de avance.
- Con fecha 03 de abril de 2025, mediante Memorando Nro. GADMCS-GPOT-2025-0347-M, se realiza la devolución de la planilla 1 de avance, para que se solvente las observaciones realizadas.
- Con fecha 05 de abril el abril el contratista mediante OFICIO No. 014-LEHC-2025 entrega al fiscalizador la planilla 2 de avance para revisión.



- Mediante Memorando Nro. GADMCS-GPOT-2025-0357-M, el jefe de Fiscalización realiza la entrega de la planilla 1 de avance y los anexos correspondientes con fecha 07 de abril de 2025.
- Mediante informe de administrador de la planilla 01 de avance se procede a tramitar el respectivo pago con fecha 07 de abril de 2025
- Con fecha 21 de abril de 2025, el contratista entrega la solicitud Nro. 0112286, informando que la obra ha concluido y que se proceda con la recepción provisional de la obra, además presenta la planilla 3 para revisión mediante OFICIO No. 015-LEHC-2025.
- Con fecha 23 de abril el fiscalizador mediante MEMORANDO NO. 04-FISCALIZADOR-2025, el fiscalizador emite observaciones a la planilla 2.
- El 25 de abril de 2025, el contratista mediante OFICIO No. 016-LEHC-2025 entrega las correcciones a la planilla 2 de avance.
- Mediante MEMORANDO No. 05-FISCALIZADOR-2025 del fiscalizador de fecha 14 de mayo de 2025, solicita la documentación para adjuntar a la planilla de pago aprobada y mediante MEMORANDO No. 06-FISCALIZADOR-2025 y MEMORANDO No. 07-FISCALIZADOR-2025 se procede a insistir con la entrega de documentación.
- Con fecha 02 de junio de 2025 mediante OFICIO No. 018-LEHC-2025, el contratista entrega la documentación habilitante para el trámite de pago de la planilla 2.
- Mediante Memorando Nro. GADMCS-GPOT-2025-0486-M, de fecha 04 DE JUNIO DE 2025, el jefe de fiscalización procede a realizar la entrega del expediente aprobado de la planilla 2 de avance.
- Mediante informe de administrador de la planilla 02 de avance se procede a tramitar el respectivo pago con fecha 09 de junio de 2025.
- Con memorando Nro. GADMCS-GPOT-2025-0601-M la fiscalización el 16 de julio de 2025 presenta la planilla 03 de liquidación de la obra aprobada con sus respectivos anexos y recomienda se proceda con el trámite correspondiente.

### CONDICIONES GENERALES.

Contratante:	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO		
Administrador:	Ing. Omar Baca Villavicencio	Designación de Comisión Técnica:	
Jefe Fiscalizador:	Ing. Edwin Marcelo Tola C.	R. Administrativa No. 200 A-GADMCS-2024	
Fiscalizador Elect.:	Ing. Juan Ennis Espinoza G.	Memorando Nro. GADMCS-ALCALDIA-2025-0185-M	
Contratista:	Ing. Luis Ernesto Hurtado Crespo		
Código No.:	<b>MCO-GADMCSM-2024-07</b>	Monto:	21.935,68
Firma del Contrato:	31 de diciembre de 2024	Anticipo:	50%
Entrega Anticipo:	13 de febrero de 2025	Anticipo \$:	10,967.84
Inicio de Obra:	14 de febrero de 2025	Plazo:	75 días
Fecha de Término:	29 de abril de 2025	Garantía:	BUA- 1200614

### OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para la contratante GAD Municipal del Cantón Santiago a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción, es decir, en óptimas condiciones la obra: "ILUMINACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA."

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO**



**ADMINISTRADOR (D) DE CONTRATO  
MGO-GADMCSM-2024-07**

**PRESUPUESTO REFERENCIAL**

Ite m	Descripcion	Unida d	Cantida d	P.Unitar io	P.Total
<b>1</b>	<b>ILUMINACION Y TERMINACION DEL PARQUE BARRIO BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA</b>				<b>21,935.68</b>
1.1.1	Retiro de bancas públicas	u	2.00	11.26	22.52
1.1.2	Retiro de basurero empotrado en veredas públicas	u	2.00	8.45	16.90
1.1.3	Retiro de barandas	m	37.20	1.64	61.01
1.1.4	Demolición de estructuras de hormigón	m3	0.12	66.79	7.89
1.1.5	Retiro de adoquín	m2	7.71	3.36	25.90
1.1.6	Retiro de Tubería de AALL	m	25.75	1.06	27.30
1.1.7	Alquiler de Modulos de Andamios	u	9.00	1.56	14.04
1.1.8	Cerramiento provisional del sitio de construcción con lona (Yute) h=2.0 m	ml	48.60	4.12	200.23
1.2.1	Picado de hormigón a mano	m2	0.31	1.31	0.41
1.2.2	H°S° f°c=210 kg/cm² (Fundición en General)	m3	0.02	168.98	2.96
1.2.3	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	1.57	3.95	6.22
2.1.1	Excavación manual en suelo sin clasificar de 0 a 2 m.	m3	12.33	10.74	132.45
2.1.2	Cargado y desalojo de material o escombros a máquina (transporte 0-5 km)	m3	12.33	5.33	65.73
2.1.3	Demolición de hormigón a mano	m3	0.20	62.59	12.67
2.1.4	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	0.65	21.53	13.95
2.1.5	Relleno compactado con material de sitio	m3	2.40	7.08	16.96
2.1.6	Replanteo de H°S° f°c=140 kg/cm² (en sitio)	m3	0.16	135.71	21.99
2.1.7	Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado	m2	12.60	10.61	133.69
2.1.8	Acero de Refuerzo f°y=4200kg/cm2, Inc. corte, doblado y alambre #18	kg	114.91	2.45	281.54
2.1.9	H°S° f°c=210 kg/cm² (Fundición en General)	m3	1.60	168.98	269.69
2.2.1	Hormigón Ciclópeo (60% H°S° f°c=210 kg/cm² + 40% piedra)	m3	6.47	142.56	922.05
2.2.2	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	23.24	21.53	500.33
2.2.3	Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado	m2	17.21	10.61	182.62
2.2.4	Acero de Refuerzo f°y=4200kg/cm2, Inc. corte, doblado y alambre #18	kg	144.84	2.45	354.86
2.2.5	H°S° f°c=210 kg/cm² (Fundición en General)	m3	2.36	168.98	398.62
2.3.1	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 - 2 cm, horizontal	m2	26.14	10.74	280.77
2.3.2	Enlucido Vertical con mortero 1:3, e=1.5 - 2 cm - incluye filos	m2	24.77	11.14	275.97
2.3.3	Empaste liso	m2	24.77	2.10	52.02
2.3.4	Pintura esmalte en paredes	m2	29.72	6.90	205.07
2.4.1	Placa de acero de 40x20 cm, e=5 mm - Incluye instalación y Pintado	u	4.00	60.34	241.36
2.4.2	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	453.14	3.95	1,789.90
2.4.3	Sum. Inst de Cubierta Galvalume e= 0.40 mm sobre estructura existente	m2	65.13	16.62	1,082.46
2.4.4	Impermeabilización de cubiera lamina asfáltica 3 mm	m2	2.54	13.42	34.02
2.4.5	Pintura de tráfico	m2	65.13	5.10	332.16
2.5.1	Canal de tool 10x20x2mm, incluido ganchos	ml	16.70	24.42	407.81
2.5.2	Bajante PVC de aguas lluvias de 110 mm + unión codo	m	15.10	11.57	174.71
2.5.3	Sum. + Instal. Yee PVC con Reducción 110 mm A 75 mm - Tipo B	u	3.00	11.00	33.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO**



**ADMINISTRADOR (D) DE CONTRATO  
MGO-GADMCSM-2024-07**

2.5.4	Bajante PVC para aguas lluvias de $\Phi$ 75 mm	m	8.45	9.53	80.53
2.5.5	Sum. + Instal Codo Desagüe PVC 45° x 75 mm E/C - Tipo B	u	4.00	6.73	26.92
2.5.6	Sum. + Instal. Codo Desagüe PVC 45° x 110 mm E/C - Tipo B	u	3.00	7.88	23.64
2.5.7	Sum. + Instal. Codo Desagüe PVC 90° x 110 mm E/C - Tipo B	u	3.00	5.24	15.72
2.5.8	Sum. inst. Tubería PVC para alcantarillado 110 mm	m	13.65	9.89	135.00
2.6.1	Suministro y colocación de breaker 1 polo SD 10 - 40 AMP.	u	1.00	7.46	7.46
2.6.2	Sum. Inst. de Reloj / Timer / Relay	u	1.00	40.12	40.12
2.6.3	Tubería conduit EMT 1/2" incluye accesorios	m	16.61	5.90	98.00
2.6.4	Tendido de conductor tipo THHN # 12 x2 en Tubería instalada	m	11.61	1.56	18.11
2.6.5	Punto de iluminación, conductor No. 12. Simple	pto	4.00	31.14	124.56
2.6.6	Reflector Led exterior 50w CA 85V-110V	u	4.00	28.57	114.28
3.1.1	Excavación manual en suelo normal	m3	4.10	10.49	42.98
3.1.2	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	1.59	21.53	34.21
3.1.3	Relleno compactado con material de sitio	m3	0.79	7.08	5.62
3.1.4	Desalojo de material (cargado a mano y desalojo en camioneta)	m3	3.30	8.82	29.13
3.1.5	Adoquín ecológico, 8 cm, colocado	m2	9.10	30.07	273.68
3.1.6	Coloc. de adoquín de concreto, e=8 cm 350kg/cm2	m2	7.71	6.05	46.63
3.2.1	Canal de desagua Pluvial de HS, incluye angulos en filos	ml	12.75	16.68	212.67
3.2.2	Acero en rejilla 20cm. Incluido, corte y montaje	kg	42.61	3.43	146.16
3.3.1	Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado	m2	3.28	10.61	34.84
3.3.2	Acero de Refuerzo f"y=4200kg/cm2, Inc. corte, doblado y alambre #18	kg	5.44	2.45	13.33
3.3.3	H°S° f°c=210 kg/cm² (Fundición en General)	m3	0.08	168.98	13.83
3.3.4	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	71.63	3.95	282.94
3.3.5	Suministro e instalación de Basurero de acero inoxidable + accesorios de anclaje	u	3.00	275.38	826.14
3.3.6	Siembra de árboles (matas pequeñas)	u	3.00	22.26	66.78
4.1	Picado y resane de pared para instalaciones	m	9.40	2.69	25.29
4.2	Suministro e Instalación Puerta metálica enrollable (Malla) 2.00 x 2.50	u	1.00	719.39	719.39
4.3	Suministro e Instalación Puerta metálica enrollable (Malla) 1.30 x 2.20	u	1.00	425.04	425.04
4.4	Sumin. e instal. de malla perforada A36 e=1mm perforacion=8mm	m2	1.80	35.99	64.78
5.1	Canal de tool 10x20x2mm, incluido ganchos	ml	31.00	24.42	757.02
6.1	Picado y resane de pared para instalaciones	m	0.04	2.69	0.11
6.2	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	21.96	3.95	86.74
6.3	Malla de cerramiento tipo rombo, h=1,50 m	m	12.57	11.69	146.94
7.1	BAJANTE DE POSTE PARA ACOMETIDA CON TUBERÍA EMT DE 2" HASTA PIE DE POSTE.	u	1.00	122.05	122.05
7.2	CONSTRUCCION DE MURO PARA SISTEMA ELECTRICO SUBTERRANEO	u	1.00	414.59	414.59
7.3	TABLERO METÁLICO DOBLE FONDO 20X20X15CM CON CONTROL TEMPORIZADO INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN INTERNA	u	2.00	150.79	301.58
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE MEDICIÓN PARA 2 MEDIDORES	u	1.00	139.20	139.20
7.5	PUESTA A TIERRA CON VARILLA COPPERWELD 5/8" X 1.80 M	u	1.00	38.46	38.46
7.6	PROVISIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE BARRAJE 4 PUERTOS DE BAJO VOLTAJE TIPO SUMERGIBLE	u	10.00	25.21	252.10
7.7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR Cu TTU CONFIGURACIÓN 2X6+1X8 AWG	m	36.00	8.57	308.52
7.8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR Cu TTU CONFIGURACIÓN 2X8 AWG.	m	75.00	4.15	311.25
7.9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR Cu TTU CONFIGURACIÓN 2X6 AWG.	m	35.00	6.30	220.50

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO**



**ADMINISTRADOR (D) DE CONTRATO  
MGO-GADMCSM-2024-07**

7.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y SUJECIÓN DE CONDUCTOR Cu CONCENTRICO 2x10 AWG.	m	87.00	3.22	280.14
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CON TIRA LED IP67 - 12W/M - 4000K - 5M DE LONGITUD - INCLUYE ACCESORIOS	u	3.00	107.08	321.24
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED ORNAMENTAL PIRAMIDAL 100W - 4000K, IP66	u	8.00	592.42	4,739.36
7.13	LIMPIEZA Y PINTADO DE DE POSTE ORNAMENTAL DE 4M	u	8.00	52.07	416.56
7.14	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2F-8 PUNTOS INCLUYE BREAKERS.	u	1.00	111.18	111.18
7.15	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN 2F-6 PUNTOS INCLUYE BREAKERS.	u	1.00	90.80	90.80
7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ILUMINACION	u	1.00	327.78	327.78
<b>TOTAL</b>					<b>21,935.68</b>

**RECEPCIÓN:**

De acuerdo al art. 316 y 317 del RLOSNC, la recepción de la obra corresponde ser solicitada por el contratista y coordinada por el administrador de la obra, con lo que luego de la inspección del caso, se establece que se ha concluido la obra dentro del plazo contractual, sin embargo, existieron tramites externos que corresponden en la empresa eléctrica Centro Sur, por lo que en común acuerdo se determina la recepción provisional procede luego del trámite pertinente.

**SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN**

La Fiscalización de la obra estuvo a cargo del jefe de Fiscalización designado Arq. Edwin Tola y como Fiscalizador eléctrico estuvo designado el Ing. Juan Espinoza.

Según el informe de fiscalización y el expediente, los trabajos objeto de la recepción provisional han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes, donde se recomienda la recepción provisional de la obra, quedando pendiente la recepción del alumbrado público del parque por parte de la Empresa Eléctrica Centro Sur.

**TERCERA: RECEPCIÓN**

Esta administración, el 22 de abril de 2025, procedió a efectuar la inspección correspondiente, determinando que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato, en base y como lo indica el informe del Fiscalizador se han cumplido con las normas y especificaciones vigentes, se ha realizado la actualización del GIS, trámite realizado en la empresa eléctrica, con lo que se determina que procede el trámite de la Recepción provisional.

**OBRA EJECUTADA:**

La obra ejecutada a través del contrato ha sido la siguiente:

Ítem	Descripción	CONTRATADO				EJECUTADO		AVANCE (%)
		Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total	CANTIDADES	VALORES	TOTAL
1	ILUMINACION Y TERMINACION DEL PARQUE BARRIO BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA				21.935,68			

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO**



**ADMINISTRADOR (D) DE CONTRATO  
MGO-GADMCSM-2024-07**

1.1.1	Retiro de bancas públicas	u	2,00	11,26	22,52	2,00	22,52	100%
1.1.2	Retiro de basurero empotrado en veredas públicas	u	2,00	8,45	16,90	2,00	16,90	100%
1.1.3	Retiro de barandas	m	37,20	1,64	61,01	35,85	58,79	96%
1.1.4	Demolición de estructuras de hormigón	m3	0,12	66,79	7,89	0,12	8,02	102%
1.1.5	Retiro de adoquín	m2	7,71	3,36	25,90		37,19	144%
1.1.6	Retiro de Tubería de AALL	m	25,75	1,06	27,30	17,58	18,64	68%
1.1.7	Alquiler de Modulos de Andamios	u	9,00	1,56	14,04	9,00	14,04	100%
1.1.8	Cerramiento provisional del sitio de construcción con lona (Yute) h=2.0 m	ml	48,60	4,12	200,23	35,40	145,85	73%
1.2.1	Picado de hormigón a mano	m2	0,31	1,31	0,41	1,91	2,50	610%
1.2.2	H°S° f'c=210 kg/cm² (Fundición en General)	m3	0,02	168,98	2,96	0,02	3,38	114%
1.2.3	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	1,57	3,95	6,22			
2.1.1	Excavación manual en suelo sin clasificar de 0 a 2 m.	m3	12,33	10,74	132,45	9,83	105,55	80%
2.1.2	Cargado y desalojo de material o escombros a máquina (transporte 0-5 km)	m3	12,33	5,33	65,73	7,64	40,72	62%
2.1.3	Demolición de hormigón a mano	m3	0,20	62,59	12,67	0,20	12,62	100%
2.1.4	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	0,65	21,53	13,95			
2.1.5	Relleno compactado con material de sitio	m3	2,40	7,08	16,96	2,19	15,49	91%
2.1.6	Replanteo de H°S° f'c=140 kg/cm² (en sitio)	m3	0,16	135,71	21,99	0,36	49,48	225%
2.1.7	Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado	m2	12,60	10,61	133,69	12,20	129,39	97%
2.1.8	Acero de Refuerzo f"y=4200kg/cm2, Inc. corte, doblado y alambre #18	kg	114,91	2,45	281,54	144,43	353,86	126%
2.1.9	H°S° f'c=210 kg/cm² (Fundición en General)	m3	1,60	168,98	269,69	1,60	269,69	100%
2.2.1	Hormigón Ciclópeo (60% H°S° f'c=210 kg/cm² + 40% piedra)	m3	6,47	142,56	922,05	6,56	935,02	101%
2.2.2	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	23,24	21,53	500,33	22,93	493,72	99%
2.2.3	Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado	m2	17,21	10,61	182,62	20,06	212,86	117%
2.2.4	Acero de Refuerzo f"y=4200kg/cm2, Inc. corte, doblado y alambre #18	kg	144,84	2,45	354,86	143,69	352,04	99%
2.2.5	H°S° f'c=210 kg/cm² (Fundición en General)	m3	2,36	168,98	398,62	2,38	402,38	101%
2.3.1	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 - 2 cm, horizontal	m2	26,14	10,74	280,77	26,04	279,67	100%
2.3.2	Enlucido Vertical con mortero 1:3, e=1.5 - 2 cm - incluye filos	m2	24,77	11,14	275,97	27,25	303,57	110%
2.3.3	Empaste liso	m2	24,77	2,10	52,02			
2.3.4	Pintura esmalte en paredes	m2	29,72	6,90	205,07	53,88	371,78	181%
2.4.1	Placa de acero de 40x20 cm, e=5 mm - Incluye instalación y Pintado	u	4,00	60,34	241,36	4,00	241,36	100%

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO**



**ADMINISTRADOR (D) DE CONTRATO  
MGO-GADMCSM-2024-07**

2.4.2	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	453,14	3,95	1.789,90	352,61	1.344,94	75%
2.4.3	Sum. Inst de Cubierta Galvalume e= 0.40 mm sobre estructura existente	m2	65,13	16,62	1.082,46	65,20	1.083,62	100%
2.4.4	Impermeabilización de cubiera lamina asfáltica 3 mm	m2	2,54	13,42	34,02	1,12	15,03	44%
2.4.5	Pintura de tráfico	m2	65,13	5,10	332,16	65,20	332,52	100%
2.5.1	Canal de tool 10x20x2mm, incluido ganchos	ml	16,70	24,42	407,81	16,70	380,95	93%
2.5.2	Bajante PVC de aguas lluvias de 110 mm + unión codo	m	15,10	11,57	174,71	11,48	132,82	76%
2.5.3	Sum. + Instal. Yee PVC con Reducción 110 mm A 75 mm - Tipo B	u	3,00	11,00	33,00			
2.5.4	Bajante PVC para aguas lluvias de Φ 75 mm	m	8,45	9,53	80,53	4,60	43,84	54%
2.5.5	Sum. + Instal Codo Desagüe PVC 45° x 75 mm E/C - Tipo B	u	4,00	6,73	26,92	8,00	53,84	200%
2.5.6	Sum. + Instal. Codo Desagüe PVC 45° x 110 mm E/C - Tipo B	u	3,00	7,88	23,64	1,00	7,88	33%
2.5.7	Sum. + Instal. Codo Desagüe PVC 90° x 110 mm E/C - Tipo B	u	3,00	5,24	15,72	1,00	5,24	33%
2.5.8	Sum. inst. Tubería PVC para alcantarillado 110 mm	m	13,65	9,89	135,00	10,45	103,35	77%
2.6.1	Suministro y colocación de breaker 1 polo SD 10 - 40 AMP.	u	1,00	7,46	7,46	1,00	7,46	100%
2.6.2	Sum. Inst. de Reloj / Timer / Relay	u	1,00	40,12	40,12	1,00	40,12	100%
2.6.3	Tubería conduit EMT 1/2" incluye accesorios	m	16,61	5,90	98,00	17,30	102,07	104%
2.6.4	Tendido de conductor tipo THHN # 12 x2 en Tubería instalada	m	11,61	1,56	18,11	18,00	28,08	155%
2.6.5	Punto de iluminación, conductor No. 12. Simple	pto	4,00	31,14	124,56	4,00	124,56	100%
2.6.6	Reflector Led exterior 50w CA 85V-110V	u	4,00	28,57	114,28	4,00	114,28	100%
3.1.1	Excavación manual en suelo normal	m3	4,10	10,49	42,98	5,10	53,50	124%
3.1.2	Relleno compactado con material de mejoramiento	m3	1,59	21,53	34,21	1,90	40,99	120%
3.1.3	Relleno compactado con material de sitio	m3	0,79	7,08	5,62	0,98	6,95	124%
3.1.4	Desalojo de material (cargado a mano y desalojo en camioneta)	m3	3,30	8,82	29,13	4,12	36,34	125%
3.1.5	Adoquín ecológico, 8 cm, colocado	m2	9,10	30,07	273,68	9,27	278,75	102%
3.1.6	Coloc. de adoquín de concreto, e=8 cm 350kg/cm2	m2	7,71	6,05	46,63	9,76	59,05	127%
3.2.1	Canal de desagua Pluvial de HS, incluye angulos en filos	ml	12,75	16,68	212,67	12,70	211,84	100%
3.2.2	Acero en rejilla 20cm. Incluido, corte y montaje	kg	42,61	3,43	146,16	74,98	257,17	176%
3.3.1	Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado	m2	3,28	10,61	34,84	4,95	52,52	151%
3.3.2	Acero de Refuerzo f"y=4200kg/cm2, Inc. corte, doblado y alambre #18	kg	5,44	2,45	13,33	6,78	16,61	125%
3.3.3	H°S° f'c=210 kg/cm² (Fundición en General)	m3	0,08	168,98	13,83	0,22	37,85	274%

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO**



**ADMINISTRADOR (D) DE CONTRATO  
MGO-GADMCSM-2024-07**

3.3.4	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	71,63	3,95	282,94	96,35	380,58	135%
3.3.5	Suministro e instalación de Basurero de acero inoxidable + accesorios de anclaje	u	3,00	275,38	826,14	3,00	826,14	100%
3.3.6	Siembra de árboles (matas pequeñas)	u	3,00	22,26	66,78	3,00	66,78	100%
4,1	Picado y resane de pared para instalaciones	m	9,40	2,69	25,29	2,20	5,92	23%
4,2	Suministro e Instalación Puerta metálica enrollable (Malla) 2.00 x 2.50	u	1,00	719,39	719,39	1,00	719,39	100%
4,3	Suministro e Instalación Puerta metálica enrollable (Malla) 1.30 x 2.20	u	1,00	425,04	425,04	1,00	425,04	100%
4,4	Sumin. e instal. de malla perforada A36 e=1mm perforacion=8mm	m2	1,80	35,99	64,78			
5,1	Canal de tool 10x20x2mm, incluido ganchos	ml	31,00	24,42	757,02	31,00	757,02	100%
6,1	Picado y resane de pared para instalaciones	m	0,04	2,69	0,11			
6,2	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	21,96	3,95	86,74			
6,3	Malla de cerramiento tipo rombo, h=1,50 m	m	12,57	11,69	146,94			
7,1	BAJANTE DE POSTE PARA ACOMETIDA CON TUBERÍA EMT DE 2" HASTA PIE DE POSTE.	u	1,00	122,05	122,05	1,00	122,05	100%
7,2	CONSTRUCCION DE MURO PARA SISTEMA ELECTRICO SUBTERRANEO	u	1,00	414,59	414,59	1,00	414,59	100%
7,3	TABLERO METÁLICO DOBLE FONDO 20X20X15CM CON CONTROL TEMPORIZADO INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN INTERNA	u	2,00	150,79	301,58	2,00	301,58	100%
7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE MEDICIÓN PARA 2 MEDIDORES	u	1,00	139,20	139,20	1,00	139,20	100%
7,5	PUESTA A TIERRA CON VARILLA COPPERWELD 5/8" X 1.80 M	u	1,00	38,46	38,46	1,00	38,46	100%
7,6	PROVISIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE BARRAJE 4 PUERTOS DE BAJO VOLTAJE TIPO SUMERGIBLE	u	10,00	25,21	252,10	10,00	252,10	100%
7,7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR Cu TTU CONFIGURACIÓN 2X6+1X8 AWG	m	36,00	8,57	308,52	36,50	312,81	101%
7,8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR Cu TTU CONFIGURACIÓN 2X8 AWG.	m	75,00	4,15	311,25	75,00	311,25	100%
7,9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR Cu TTU CONFIGURACIÓN 2X6 AWG.	m	35,00	6,30	220,50	14,00	88,20	40%
7.10	SUMINISTRO, TENDIDO Y SUJECIÓN DE CONDUCTOR Cu CONCENTRICO 2x10 AWG.	m	87,00	3,22	280,14	103,10	331,98	119%

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO**



**ADMINISTRADOR (D) DE CONTRATO  
MGO-GADMCSM-2024-07**

7,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CON TIRA LED IP67 - 12W/M - 4000K - 5M DE LONGITUD - INCLUYE ACCESORIOS	u	3,00	107,08	321,24	3,00	321,24	100%
7,12	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED ORNAMENTAL PIRAMIDAL 100W - 4000K, IP66	u	8,00	592,42	4.739,36	8,00	4.739,36	100%
7,13	LIMPIEZA Y PINTADO DE DE POSTE ORNAMENTAL DE 4M	u	8,00	52,07	416,56	8,00	416,56	100%
7,14	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2F-8 PUNTOS INCLUYE BREAKERS.	u	1,00	111,18	111,18	1,00	111,18	100%
7,15	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN 2F- 6 PUNTOS INCLUYE BREAKERS.	u	1,00	90,80	90,80	1,00	90,80	100%
7,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ILUMINACION	u	1,00	327,78	327,78	1,00	327,78	100%
<b>TOTAL</b>					<b>21.935,68</b>		<b>21.369,21</b>	<b>97,42%</b>

**RESUMEN DE PLANILLAS:**

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Santiago efectuó los siguientes movimientos económico para pagar el trabajo efectuado.

**PLANILLA 01**

<b>Valor de la Planilla</b>	<b>4,112.75</b>	<b>Deducciones</b>	<b>Anticipo</b>	<b>IVA</b>	<b>Imp. Renta</b>
<b>IVA</b>	<b>15%</b>	616.91	Esta Planilla	2,056.38	616.91
<b>Anticipo Devengado</b>	<b>50%</b>	2,056.38	Total Anterior	0.00	0.00
<b>Imp. Renta</b>	<b>1.75%</b>	71.97	Total a la fecha:	2,056.38	616.91
<b>Total de Deducciones</b>			Valor del Anticipo:	10,967.84	
<b>TOTAL + IVA</b>		2,673.29	<b>Saldo del Anticipo:</b>	<b>8,911.47</b>	
<b>Líquido a Pagarse</b>		<b>2,056.38</b>			

**PLANILLA 02**

<b>Valor de la Planilla</b>	<b>11,696.56</b>	<b>Deducciones</b>	<b>Anticipo</b>	<b>IVA</b>	<b>Imp. Renta</b>
<b>IVA</b>	<b>15%</b>	1,754.48	Esta Planilla	5,848.28	1,754.48
<b>Anticipo Devengado</b>	<b>50%</b>	5,848.28	Total Anterior	2,056.38	616.91
<b>Imp. Renta</b>	<b>1.75%</b>	204.69	Total a la fecha:	7,904.66	2,371.40
<b>Multa</b>			Valor del Anticipo:	10,967.84	
<b>TOTAL + IVA</b>		7,398.08	<b>Saldo del Anticipo:</b>	<b>3,063.18</b>	

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO**

**ADMINISTRADOR (D) DE CONTRATO  
MGO-GADMCSM-2024-07**



**Líquido a Pagarse 5,643.59**

**PLANILLA 03 DE LIQUIDACIÓN**

Valor de la Planilla	5,559.89	Deducciones	Anticipo	IVA	Imp. Renta	
<b>IVA</b>	<b>15%</b>	833.98	Esta Planilla	3,063.18	833.98	97.30
<b>Anticipo Devengado</b>		3,063.18	Total Anterior	7,904.66	2,371.40	276.66
<b>Imp. Renta</b>	<b>1.75 %</b>	97.30	Total a la fecha:	10,967.84	3,290.35	383.87
<b>Multa</b>			Valor del Anticipo:	10,967.84		
<b>TOTAL + IVA</b>		3,233.39	<b>Saldo del Anticipo:</b>	<b>0.00</b>		
<b>Líquido a Pagarse</b>		<b>2,399.41</b>				

**CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.**

Se establece que al contratista no se le adeudará valor alguno por concepto de planillas. Los trabajos en sus diferentes rubros han sido recibidos en la planilla de liquidación, la misma que se detallan a continuación:

Nro. Planillas	Valor Planilla Sin IVA	Anticipo 50%	Impuesto a la Renta	Multas
<b>PLANILLA 1</b>	4,112.75	2,056.38	71.97	-
<b>PLANILLA 2</b>	11,696.56	5,848.28	204.69	-
<b>PLANILLA 3</b>	5,559.89	3,063.19	97.30	-
<b>TOTALES</b>	21,369.20	10,967.84	373.96	-
<b>Total pagado a la Fecha \$:</b>			<b>10,027.40</b>	

**QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.**

<b>Fecha de suscripción del contrato:</b>	31 de diciembre del 2024
<b>Plazo contractual:</b>	75 días calendario
<b>Póliza de Seguro:</b>	BUA- 1200614 vigente hasta el 24 de julio de 2025
<b>Inicio del plazo:</b>	14 de febrero de 2025
<b>Fecha de vencimiento de plazo:</b>	29 de abril de 2025
<b>Fecha de solicitud de recepción Provisional:</b>	21 de abril del 2025
<b>Fecha de solicitud de recepción Definitiva:</b>	-
<b>INCURRIÓ EN MORA:</b>	-
	Inicio                      Término                      Días
<b>PERIODO DE SUSPENSIÓN:</b>	
<b>REINICIO DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO:</b>	
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN + SUSPENSIÓNES + AMPLIACIONES:</b>	

De acuerdo con el expediente, la obra concluyó el 21 de abril de 2025 fecha en que se procedió con la solicitud de recepción provisional. Sin embargo, los trámites administrativos con la

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO**

**ADMINISTRADOR (D) DE CONTRATO  
MGO-GADMCSM-2024-07**



empresa eléctrica Centro Sur realizados por parte del contratista retrasaron el trámite de recepción provisional, pero no se considera retraso en la ejecución contrafactual de la obra.

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES O TRABAJOS CONTRACTUALES.**

De acuerdo al avance económico establecido en la liquidación en un 97.42%, en concordancia con los trabajos realizados se considera que el avance y ejecución de la obra en general es del 100%, ya que se cumple el objeto del contrato.

**CANTIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS Y VARIACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

Item	Descripcion	CONTRATO				CANTIDADES	VALORES	EXCESOS (%)
		U	CANT	PU	PT	TOTAL	TOTAL	%
<b>1</b>	<b>ILUMINACION Y TERMINACION DEL PARQUE BARRIO BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA</b>				<b>9.718,37</b>			
1.1.1	Retiro de bancas públicas	u	2,00	11,26	22,52	2,00	22,52	
1.1.2	Retiro de basurero empotrado en veredas públicas	u	2,00	8,45	16,90	2,00	16,90	
1.1.3	Retiro de barandas	m	37,20	1,64	61,01	35,85	58,79	
1.1.4	Demolición de estructuras de hormigón	m <sup>3</sup>	0,12	66,79	7,89	0,12	7,89	
1.1.5	Retiro de adoquín	m <sup>2</sup>	7,71	3,36	25,90	11,07	37,19	43,61%
1.1.6	Retiro de Tubería de AALL	m	25,75	1,06	27,30	17,58	18,63	
1.1.7	Alquiler de Modulos de Andamios	u	9,00	1,56	14,04	9,00	14,04	
1.1.8	Cerramiento provisional del sitio de construcción con lona (Yute) h=2.0 m	ml	48,60	4,12	200,23	35,40	145,85	
1.2.1	Picado de hormigón a mano	m <sup>2</sup>	0,31	1,31	0,41	1,91	2,50	510,27%
1.2.2	H <sup>2</sup> S° f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> (Fundición en General)	m <sup>3</sup>	0,02	168,98	2,96	0,02	3,27	14,18%
1.2.3	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	1,57	3,95	6,22			
2.1.1	Excavación manual en suelo sin clasificar de 0 a 2 m.	m <sup>3</sup>	12,33	10,74	132,45	9,83	105,55	
2.1.2	Cargado y desalojo de material o escombros a máquina (transporte 0-5 km)	m <sup>3</sup>	12,33	5,33	65,73	7,64	40,72	
2.1.3	Demolición de hormigón a mano	m <sup>3</sup>	0,20	62,59	12,67	0,20	12,62	
2.1.4	Relleno compactado con material de mejoramiento	m <sup>3</sup>	0,65	21,53	13,95			
2.1.5	Relleno compactado con material de sitio	m <sup>3</sup>	2,40	7,08	16,96	2,19	15,49	
2.1.6	Replanteo de H <sup>2</sup> S° f'c=140 kg/cm <sup>2</sup> (en sitio)	m <sup>3</sup>	0,16	135,71	21,99	0,36	49,48	122,17%
2.1.7	Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado	m <sup>2</sup>	12,60	10,61	133,69	12,20	129,39	
2.1.8	Acero de Refuerzo f'y=4200kg/cm2, Inc. corte, doblado y alambre #18	kg	114,91	2,45	281,54	144,43	353,86	25,68%
2.1.9	H <sup>2</sup> S° f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> (Fundición en General)	m <sup>3</sup>	1,60	168,98	269,69	1,60	269,69	0,25%
2.2.1	Hormigón Ciclópeo (60% H <sup>2</sup> S° f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> + 40% piedra)	m <sup>3</sup>	6,47	142,56	922,05	6,56	935,02	1,43%
2.2.2	Relleno compactado con material de mejoramiento	m <sup>3</sup>	23,24	21,53	500,33	22,93	493,72	
2.2.3	Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado	m <sup>2</sup>	17,21	10,61	182,62	20,06	212,86	16,55%
2.2.4	Acero de Refuerzo f'y=4200kg/cm2, Inc. corte, doblado y alambre #18	kg	144,84	2,45	354,86	143,69	352,04	
2.2.5	H <sup>2</sup> S° f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> (Fundición en General)	m <sup>3</sup>	2,36	168,98	398,62	2,38	402,38	0,89%
2.3.1	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 - 2 cm, horizontal	m <sup>2</sup>	26,14	10,74	280,77	26,04	279,64	
2.3.2	Enlucido Vertical con mortero 1:3, e=1.5 - 2 cm - incluye filos	m <sup>2</sup>	24,77	11,14	275,97	27,25	303,51	10,00%
2.3.3	Empaste liso	m <sup>2</sup>	24,77	2,10	52,02			
2.3.4	Pintura esmalte en paredes	m <sup>2</sup>	29,72	6,90	205,07	53,88	371,78	81,30%
2.4.1	Placa de acero de 40x20 cm, e=5 mm - Incluye instalación y Pintado	u	4,00	60,34	241,36	4,00	241,36	
2.4.2	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	453,14	3,95	1789,90	352,61	1392,83	
2.4.3	Sum, Inst de Cubierta Galvalume e= 0.40 mm sobre estructura existente	m <sup>2</sup>	65,13	16,62	1082,46	65,20	1083,62	0,11%
2.4.4	Impermeabilización de cubiera lamina asfáltica 3 mm	m <sup>2</sup>	2,54	13,42	34,02	1,12	15,03	
2.4.5	Pintura de tráfico	m <sup>2</sup>	65,13	5,10	332,16	65,20	332,52	0,11%

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO**



**ADMINISTRADOR (D) DE CONTRATO  
MGO-GADMCSM-2024-07**

2.5.1	Canal de tool 10x20x2mm, incluido ganchos	ml	16,70	24,42	407,81	16,70	407,81	
2.5.2	Bajante PVC de aguas lluvias de 110 mm + unión codo	m	15,10	11,57	174,71	11,48	132,82	
2.5.3	Sum. + Instal. Yee PVC con Reducción 110 mm A 75 mm - Tipo B	u	3,00	11,00	33,00			
2.5.4	Bajante PVC para aguas lluvias de Ø 75 mm	m	8,45	9,53	80,53	4,60	43,84	
2.5.5	Sum. + Instal Codo Desagüe PVC 45° x 75 mm E/C - Tipo B	u	4,00	6,73	26,92	8,00	53,84	100,00%
2.5.6	Sum. + Instal. Codo Desagüe PVC 45° x 110 mm E/C - Tipo B	u	3,00	7,88	23,64	1,00	7,88	
2.5.7	Sum. + Instal. Codo Desagüe PVC 90° x 110 mm E/C - Tipo B	u	3,00	5,24	15,72	1,00	5,24	
2.5.8	Sum. inst. Tubería PVC para alcantarillado 110 mm	m	13,65	9,89	135,00	10,45	103,35	
2.6.1	Suministro y colocación de breaker 1 polo SD 10 - 40 AMP.	u	1,00	7,46	7,46	1,00	7,46	
2.6.2	Sum, Inst. de Reloj / Timer / Relay	u	1,00	40,12	40,12	1,00	40,12	
2.6.3	Tubería conduit EMT 1/2" incluye accesorios	m	16,61	5,90	98,00	17,30	102,07	4,15%
2.6.4	Tendido de conductor tipo THHN # 12 x2 en Tubería instalada	m	11,61	1,56	18,11	18,00	28,08	55,05%
2.6.5	Punto de iluminación, conductor No. 12. Simple	pt o	4,00	31,14	124,56	4,00	124,56	
2.6.6	Reflector Led exterior 50w CA 85V-110V	u	4,00	28,57	114,28	4,00	114,28	
3.1.1	Excavación manual en suelo normal	m 3	4,10	10,49	42,98	5,10	53,50	24,47%
3.1.2	Relleno compactado con material de mejoramiento	m 3	1,59	21,53	34,21	1,90	40,99	19,58%
3.1.3	Relleno compactado con material de sitio	m 3	0,79	7,08	5,62	0,98	6,95	23,46%
3.1.4	Desalojo de material (cargado a mano y desalojo en camioneta)	m 3	3,30	8,82	29,13	4,12	36,33	24,75%
3.1.5	Adoquín ecológico, 8 cm, colocado	m 2	9,10	30,07	273,68	9,27	278,80	1,85%
3.1.6	Coloc. de adoquín de concreto, e=8 cm 350kg/cm2	m 2	7,71	6,05	46,63	9,76	59,05	26,63%
3.2.1	Canal de desagua Pluvial de HS, incluye angulos en filos	ml	12,75	16,68	212,67	12,70	211,84	
3.2.2	Acero en rejilla 20cm. Incluido, corte y montaje	kg	42,61	3,43	146,16	74,98	257,18	75,95%
3.3.1	Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado	m 2	3,28	10,61	34,84	4,95	52,52	50,74%
3.3.2	Acero de Refuerzo f'y=4200kg/cm2, Inc. corte, doblado y alambre #18	kg	5,44	2,45	13,33	6,78	16,61	24,61%
3.3.3	H²S° f'c=210 kg/cm² (Fundición en General)	m 3	0,08	168,98	13,83	0,22	37,51	173,69%
3.3.4	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	71,63	3,95	282,94	96,35	380,57	34,51%
3.3.5	Suministro e instalación de Basurero de acero inoxidable + accesorios de anclaje	u	3,00	275,38	826,14	3,00	826,14	
3.3.6	Siembra de árboles (matas pequeñas)	u	3,00	22,26	66,78	3,00	66,78	
4.1	Picado y resane de pared para instalaciones	m	9,40	2,69	25,29	2,20	5,92	
4.2	Suministro e Instalación Puerta metálica enrollable (Malla) 2.00 x 2.50	u	1,00	719,39	719,39	1,00	719,39	
4.3	Suministro e Instalación Puerta metálica enrollable (Malla) 1.30 x 2.20	u	1,00	425,04	425,04	1,00	425,04	
4.4	Sumin. e instal. de malla perforada A36 e=1mm perforacion=8mm	m 2	1,80	35,99	64,78			
5.1	Canal de tool 10x20x2mm, incluido ganchos	ml	31,00	24,42	757,02	31,00	757,02	
6.1	Picado y resane de pared para instalaciones	m	0,04	2,69	0,11			
6.2	Acero estructural. incluido, corte y montaje	kg	21,96	3,95	86,74			
6.3	Malla de cerramiento tipo rombo, h=1,50 m	m	12,57	11,69	146,94			
7.1	BAJANTE DE POSTE PARA ACOMETIDA CON TUBERIA EMT DE 2" HASTA PIE DE POSTE.	u	1,00	122,05	122,05	1,00	122,05	
7.2	CONSTRUCCION DE MURO PARA SISTEMA ELECTRICO SUBTERRANEO	u	1,00	414,59	414,59	1,00	414,59	
7.3	TABLERO METÁLICO DOBLE FONDO 20X20X15CM CON CONTROL TEMPORIZADO INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN INTERNA	u	2,00	150,79	301,58	2,00	301,58	
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE MEDICIÓN PARA 2 MEDIDORES	u	1,00	139,20	139,20	1,00	139,20	
7.5	PUESTA A TIERRA CON VARILLA COPPERWELD 5/8" X 1.80 M	u	1,00	38,46	38,46	1,00	38,46	
7.6	PROVISIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE BARRAJE 4 PUERTOS DE BAJO VOLTAJE TIPO SUMERGIBLE	u	10,00	25,21	252,10	10,00	252,10	
7.7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR Cu TTU CONFIGURACIÓN 2X6+1X8 AWG	m	36,00	8,57	308,52	36,50	312,81	1,39%
7.8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR Cu TTU CONFIGURACIÓN 2X8 AWG.	m	75,00	4,15	311,25	75,00	311,25	
7.9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR Cu TTU CONFIGURACIÓN 2X6 AWG.	m	35,00	6,30	220,50	14,00	88,20	
7.1	SUMINISTRO, TENDIDO Y SUJECIÓN DE CONDUCTOR Cu CONCENTRICO 2x10 AWG.	m	87,00	3,22	280,14	103,10	331,98	18,51%

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO**



**ADMINISTRADOR (D) DE CONTRATO  
MGO-GADMCSM-2024-07**

7,1 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CON TIRA LED IP67 - 12W/M - 4000K - 5M DE LONGITUD - INCLUYE ACCESORIOS	u	3,00	107,08	321,24		3,00	321,24		
7,1 2	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED ORNAMENTAL PIRAMIDAL 100W - 4000K, IP66	u	8,00	592,42	4739,36		8,00	4739,36		
7,1 3	LIMPIEZA Y PINTADO DE DE POSTE ORNAMENTAL DE 4M	u	8,00	52,07	416,56		8,00	416,56		
7,1 4	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2F-8 PUNTOS INCLUYE BREAKERS.	u	1,00	111,18	111,18		1,00	111,18		
7,1 5	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN 2F-6 PUNTOS INCLUYE BREAKERS.	u	1,00	90,80	90,80		1,00	90,80		
7,1 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA ILUMINACION	u	1,00	327,78	327,78		1,00	327,78		
<b>TOTAL</b>								<b>21.935,68</b>	<b>21.443,33</b>	<b>7,72%</b>

DESCRIPCIÓN	MONTO USD	PORCENTAJE %
<b>VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL</b>	<b>21.935,68</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO</b>	<b>21.443,33</b>	<b>97.42 ∴ 100</b>

**SEXTA: REAJUSTE DE PRECIOS**

El reajuste de precios según el contrato estipula: "CLAUSULA DECIMA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS. - Las partes de común acuerdo renuncian al reajuste de precios esto conforme lo preceptuado en el Artículo 273 inciso segundo del reglamento a la LOSNCP."

**SÉPTIMA: ACEPTACIÓN**

Una vez que la comisión ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como consta en el expediente y de conformidad con lo que establece el contrato, las Estipulaciones Generales y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esta comisión acepta los trabajos realizados en forma provisional.

**OBSERVACIONES Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:**

Las partes dejan constancia mediante la suscripción del ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, que los trabajos han sido realizados. El Contratista no está exento de la responsabilidad por cualquier vicio oculto que pueda existir y posteriormente ser detectado de acuerdo al Art. 317 del RGLOSNCPP y para constancia firma en unidad de acto en original.

.....  
Ing. Omar Baca V.  
**ADMINISTRADOR (D)**

.....  
Ing. Luis Hurtado C.  
**CONTRATISTA**