



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA: **ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION EL TAHUAL**, OBRA REALIZADA POR EL CONTRATISTA ING. JUAN CARLOS PEZANTES AVILES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO CELEBRADO CON EL ESTADO ECUATORIANO REPRESENTADO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO.

1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Méndez a los **veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil veinticinco**, de conformidad a los Art. 316 y 317 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se celebra la presente Acta de Entrega - Recepción provisional, correspondiente al proceso de Menor Cuantía Obras, signado con código No. **MCO-GADMCSM-2024-004** para la "**ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION EL TAHUAL**", entre los señores: **Ing. Héctor Uvijindia por parte del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO** representado por el Ing. Fredy Cabrera y por otra parte el ingeniero **Juan Carlos Pezantes**, en calidad de contratista en los siguientes términos:

2. ANTECEDENTES:

A través del Portal de Compras Públicas se realizó el proceso de Menor Cuantía Obras, signado con código No. **MCO-GADMCSM-2024-004**, para la "**ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION EL TAHUAL**", con un presupuesto referencial de USD \$ 55,398.47 (CINCUENTA Y CINTO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 47/100 DOLARES AMERICANOS), y con un plazo de entrega de noventa días (90 días), contados a partir de la fecha en que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta proporcionada por el contratista. y con una forma de pago que el valor total de la obra será mediante un anticipo de 50% y el otro cincuenta por ciento (50%), se cancelara mediante presentación de planillas, debidamente aprobada por la fiscalización y la administración del contrato.

Que, luego de proclamado todos los resultados por el sistema del portal www.compraspublicas.gob.ec, el oferente que resultó ganador fue el **Ing. Juan Carlos Pesantes**, con un precio de USD \$ **55,398.47** (CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 47/100 DOLARES AMERICANOS).

Que, mediante Resolución Administrativa - Portal No. 115-A-GADMCS-2024, de fecha **16 de agosto de 2024**; se procedió a realizar la adjudicación del proceso: con código No. **MCO-GADMCSM-2024-04**, para la "**ELECTRIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN EL TAHUAL**" al oferente **Ing. Juan Carlos Pesantez**, y un plazo de entrega de noventa días (90 días),



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

con forma de pago de que el valor de la obra, esto es cincuenta por ciento (50%) en calidad de anticipo y el otro 50% se cancelará mediante presentación de planillas, debidamente aprobadas por la fiscalización y la administración del contrato.

Que, mediante CONTRATO Nro. **MCO-GADMCSM-2024-04**, firmado el **02 de septiembre 2024**, se procede a legalizar la adjudicación de la obra: "**ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION "EL TAHUAL"**".

Que, en la **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO** la contratante designa al Mgst. Israel López, Director Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santiago, en calidad de **Administrador del Contrato**, y al Mgst. Juan Ennis Espinoza González, Especialista de Proyectos - Ingeniería Eléctrica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, en calidad de **Fiscalizador del Contrato**.

Que, con memorando Nro. **GADMCS-T-2024-0477-M** de fecha 18 de septiembre de 2024, en donde el ingeniera Jhomaira Chacón - Tesorera municipal realiza la notificación del 50% e informa la acreditación del contrato MCO-GADMCSM-2024-004.

Que, con Oficio Nro. **002-MCO-GADMCSM-2024-04**, de fecha 18 de septiembre de 2024, el ingeniero contratista Ing. Juan Carlos Pesantez solicita el replanteo para la línea de fabrica en el sector a intervenir y dar inicio a la obra.

Que, con oficio Nro. **001-FOE-JEG-2024**, de fecha 19 de septiembre de 2024, el Mgst. Juan Espinoza da respuesta a la solicitud de líneas de fábricas, en donde manifiesta la resolución 100 y acuerdo 004-CG-2023.

Que, con oficio Nro. **GADMCS-GESTION-POLITICA-2024-0019-O**, de fecha 19 de septiembre, en donde el Mgs. Israel López notifica al contratista que cumpla con la documentación de inicio de obra.

Que, con oficio Nro. **004-MCO-GADMCS-2024-04** de fecha 25 de septiembre de 2024, por parte del Ing. Juan Carlos Pesantez, en donde envía el nuevo personal para la obra de ejecución.

Que, con memorando nro. **GADMCS-PLANIFICACION-2024-1832-M**, fecha 25 de septiembre 2024, de parte del Mag. Juan Espinoza Fiscalizador de la Obra, manifiesta que no cumple con la temporalidad del residente de obra.



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Que, con memorando **Nro. GADMCS-GESTION-POLITICA-2024-1312-M**, de fecha 30 de septiembre de 2024, el Mgs. Israel Lopez, notifica al fiscalizador.

Que, con memorando **GADMCS-PLANIFICACION-2024-1877-M**, de fecha 30 de septiembre de 2024, de parte del Mag. Juan Espinoza fiscalizador de la obra, expresa que la documentación para dar cumplimiento con la resolución 100 y documentación de la permanencia en obra del 100%.

Que, con oficio **Nro. 005-MCO-GADMCSM-2024-04**, de fecha 2 de octubre de 2024, de parte del ingeniero contratista Juan Carlos Pesantez, en donde solicita que la planilla de octubre no se planilla debido a que se procedió a entregar el replanteo en la empresa eléctrica centro sur.

Que, con oficio **Nro. 008-MCO-GADMCSM-2024-04**, de fecha 05 de noviembre de 2024, de parte del ingeniero Juan Carlos Pesantez, en donde se presenta la planilla 01 para su respectiva revisión.

Que, con oficio **Nro. 009-MCO-GADMCSM-2024-04**, de fecha 05 de diciembre de 2024, de parte del ingeniero Juan Carlos Pesantez, en donde se presenta la planilla 02 para su respectiva revisión.

Que, con oficio **Nro. 002-FOE-JEG-2024**, de fecha 10 de diciembre 2024, de parte del Mag. Juan Espinoza - Fiscalizador de la Obra, realizo las correcciones de la planilla 02, de 7 rubros.

Que, con oficio **Nro. 010-MCO-GADMCSM-2024-04**, de fecha 09 de diciembre de 2024, de parte del ingeniero Juan Carlos Pesantez - Contratista, en donde solicita la recepción provisional de la Obra.

Que, con oficio **Nro.003-FOE-JEG-2024**, de fecha 11 de diciembre de 2024, de parte del Mag. Juan Espinoza fiscalizador de contrato, en donde se realizo la respuesta a la solicitud de recepción provisional manifestando que se necesita ciertos requisitos.

Que, con oficio **Nro. MCO-GADMCSM-2024-04**, de fecha 19 de diciembre de parte del Ingeniero constructor Ing Juan Carlos Pesantez, emite las respectivas correcciones de la planilla 02.



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Que, con memorando **Nro. GADMCS-GPOT-2025-0036-M**, de fecha 16 de enero de 2025, de parte del Mag. Juan Espinoza fiscalizador de la Obra, solicita, debido al cese de funciones del administrador de contrato, que se designe un nuevo administrador de contrato.

Que, con memorando **Nro. GADMCS-ALCALDIA-2025-0049-M**, de fecha 22 de enero de 2025, suscrito por Ing. Fredy Lenín Cabrera Riera ALCALDE, notifica el cambio del Administrador de contrato mediante Resolución Nro. 007-A-GADMCS-2025, Designa al MGS. Héctor Serafín Uvijindia Andicha, Director Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago, como nuevo administrador del contrato cuyo objeto es: "ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION EL TAHUAL".

Que, con Memorando Nro. **GADMCS-GESTION-POLITICA-2025-0072-M**, de fecha 23 de enero de 2025, de parte del Ing. Héctor Uvijindia, manifiesta que es el nuevo administrador y considerando que el Mgst. Israel López- Ex Administrador del contrato ya no se encuentra laborando en la institución, solicita toda la información generada durante la ejecución del contrato.

Que, con Memorando **Nro. GADMCS-GPOT-2025-0062-M**, de fecha 23 de enero de 2025, de parte del Mag. Juan Espinoza - Fiscalizador de la Obra, en donde entrega toda la información de las etapas preparatoria, precontractual y contractual para su revisión.

Que, con OFICIO **Nro. GADMCS-GESTION POLITICA-2025-0002-M**, de fecha 27 de enero de 2025, Suscrito por el Mgs. Hector Uvijindia, en donde solicita al Ex Administrador del contrato Mgs. Israel López Román, el Informe del Administrador de Contrato conforme el ART. 301 del RGLOSNC.

Que, mediante correo electrónico, se envió la solicitud del Informe al Mgs. Israel López Román Ex Administrador de Contrato a la siguiente dirección: Israeld1985@hotmail.com , Sin embargo, hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta a lo solicitado.

Que, con Memorando **Nro. GADMCS-GPOT-2025-0269-M**, de fecha 14 de marzo de 2025, de parte del Mgs. Juan Ennis Espinoza González - Fiscalizador de la Obra, en donde remite la planilla Nro. 2 de Liquidación de ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION "EL TAHUAL"



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Que, con OFICIO Nro. **GADMCS-GESTION-POLITICA-2025-0487-M**, de fecha 28 de marzo de 2025, Suscrito por el Mgs. Hector Uvijindia, en donde solicita la Actualización de Certificación Presupuestaria e Incremento de Rubros PLANILLA 02 DE LIQUIDACION - ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION "EL TAHUAL".

3. OBJETIVO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para la contratante GAD Municipal del Cantón Santiago a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción, es decir, en óptimas condiciones la obra: "**ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION EL TAHUAL**", en la parroquia Chinimbimi, cantón Santiago según el siguiente detalle:



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrificación del Barrio El Tagual

Oferente: GAD Municipal Santiago
Ubicación: Santiago de Méndez - Ecuador
Fecha: 01/04/2024

PRESUPUESTO						
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total
1	515040	PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO, CALIBRACIÓN Y AMARRE CONDUCTOR CALIBRE No. 2 TIPO ACSR.	KM	0.31	1,907.71	599.02
2	515001	PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO, CALIBRACION Y AMARRE CONDUCTOR CALIBRE No. 1/0 TIPO ACSR	KM	0.31	1,811.11	568.69
3	515077	PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO, CALIBRACION Y AMARRE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 2 por 50+N50 mm2	KM	0.94	6,849.90	6,411.51
4	515044	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UP	U	8.00	41.41	331.28
5	515045	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UR	U	3.00	40.57	121.71
6	515087	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UR2	U	1.00	101.81	101.81
7	515011	REPLANTEO	Km	1.00	178.60	178.60
8	515068	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO ES041	U	22.00	19.06	419.32
9	515238	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 2(ES041)	U	9.00	34.16	307.44
10	515013	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 2ES041	U	1.00	27.84	27.84
11	515358	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO ES041+ES044	U	1.00	56.95	56.95
12	515037	PROVISION DE MATERIAL Y MONT E INST LUMINARIA LED, BRAZO Y FOTO, RANGO DE POTENCIA 90-299 W	U	30.00	590.87	17,726.10
13	515125	RECONEXION MEDIDOR CONCENT. SIN CAMBIO MATERIAL Y REPORTE INF	U	2.00	7.21	14.42
14	515126	SUSTITUCION CABLE Y PARTES EQUIPO MEDICION CONCEN. Y REP. INF.	U	1.00	21.88	21.88
16	515133	INSPECCION PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES MEJORAS	U	17.00	3.50	59.50
17	515019	PROVISION DE MATERIAL Y CARGA-TRANSPORTE-DESCARGA POSTE H.A.12M.	U	32.00	482.22	15,431.04
18	515020	IZADO, RETACADO POSTE H.A. HASTA 12M. CON MAQUINA. DESPLAZ. 0<=50M	U	32.00	30.38	972.16
19	515027	PROVISION DE MATERIAL, MONTAJE E INSTALACION DE SECCIONAMIENTO, EN UNA FASE (S1)	U	1.00	174.05	174.05
20	515554	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA (INCLUYE VARILLA, CONDUCTOR, SUELDA, POLITUBO)	U	2.00	51.08	102.16
21	515029	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE TENSOR TIPO TTD	U	3.00	126.19	378.57
22	515049	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE TENSOR TIPO TT. EN AT	U	2.00	89.12	178.24
23	515031	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE TENSOR TIPO TT. EN BT	U	6.00	77.08	462.48
24	515032	COLOCACION Y RETACADO DE ANCLAS (NO INCLUYE PIEDRA)	U	11.00	16.02	176.22
25	515246	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE E INST. ESTAC. TRANSFORMACION 1F CONVENCIONAL CONM. DE 15 KVA	U	1.00	2,951.28	2,951.28



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

- InterPro -

26	515588	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE E INST. ESTAC. TRANSFORMACION 1F CONVENCIONAL CONM. DE 25 KVA	U	1.00	3,135.48	3,135.48
27	515285	PROVISION DE MATERIAL E INST. DE EMPALME AEREO PREENSAMBLADO 1F3C	U	2.00	52.78	105.56
28	515022	EXCAV. PARA TENSOR O POSTE <=12M, D>=60 CM. TER NORMAL O CONG. CONCENTRADO	U	32.00	28.31	905.92
29	515023	EXCAV. PARA TENSOR O POSTE <=12M,D>=60cm, TER ROCOSO, CONCENTRADO	U	11.00	62.59	688.49
30	515024	DESBROCE DE FRANJA DE SERVICIO, DENSA. POR KM. 2 LADOS	KM	1.00	219.37	219.37
31	515025	SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, PARA POSTES DE HASTA 12M	U	32.00	16.80	537.60
32	515026	SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, PARA TENSORES	U	11.00	19.96	219.56
33	515061	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE POR M3	U	11.00	32.24	354.64
34	515056	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD PARA DISTRIBUCION ELECTRICA	U	43.00	6.18	265.74
35	515075	REUTILIZACION CONDUCTOR CALIBRE No. 4 TIPO ACSR POR CAMBIO POSTE	KM	0.12	126.64	15.20
36	515003	REUTILIZACION CONDUCTOR CALIBRE #1/0 TIPO ACSR POR CAMBIO DE POSTE	KM	0.12	181.33	21.76
37	515528	DESMON-MONT DE ESTRUCTURA TIPO UP	U	1.00	10.68	10.68
38	515387	DESMON-MONT DE ESTRUCTURA TIPO ES044	U	1.00	12.68	12.68
39	515314	DESMON-MONT: INST. LUMINARIA CERRADA NA. 150W.	U	1.00	24.19	24.19
40	515315	DESMON-MONT: INST. LUMINARIA CERRADA NA. 100W	U	1.00	25.31	25.31
41	515170	DESMONTAJE DE CONDUCTOR CALIBRE No. 4 TIPO ACSR	KM	1.03	166.16	170.98
42	515171	DESMONTAJE DE CONDUCTOR CALIBRE No. 2 TIPO ACSR	KM	1.03	215.08	221.32
43	515175	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UP	U	5.00	3.56	17.80
44	515177	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UR	U	1.00	5.78	5.78
45	515178	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UA2	U	1.00	7.10	7.10
46	515179	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UR2	U	1.00	9.32	9.32
47	515101	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO ES041	U	6.00	3.83	22.98
48	515102	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 2ES041	U	1.00	4.50	4.50
49	515377	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO ES041+ES044	U	1.00	6.05	6.05
50	515332	DESMONTAJE DE POSTES DE MT DE 11M CON MAQUINA	U	1.00	30.86	30.86
51	515195	DESMONTAJE DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE M.T. HASTA 12M	U	4.00	10.58	42.32
52	515199	DESMONTAJE DE CARGA-TRANS.-DESCARGA POSTE H.A. 11M.	U	4.00	28.37	113.48
53	515589	DESMONTAJE IZADO, RETACADO POSTE H.A. HASTA 12M, CON MAQUINA, DESPLAZ. 0<=50M	U	4.00	30.38	121.52
54	515146	RETIRO DE TENSOR TIPO TT EN AT O BT	U	4.00	3.92	15.68
55	515196	DESMONTAJE DE POSTES DE HA DE 11M. CON PERSONAL	U	3.00	98.11	294.33
SUBTOTAL						55,398.47

4. CONDICIONES GENERALES:

Contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO.
Contratista:	ING. Juan Carlos Pesantez
Fecha de suscripción:	02 de septiembre de 2024



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Valor del contrato:	\$ 55,398.47
Plazo contractual:	90 días calendario contados a partir de acreditación del anticipo en la cuenta del contratista.
Monto de anticipo y %:	\$ 27,699.24
Fecha de inicio:	17 de septiembre de 2024
Fecha de Finalización Obra Ejecutada:	16 de diciembre de 2024
Objeto del contrato:	"ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION EL TAHUAL".

5. GARANTIAS

Conforme a la cláusula sexta del contrato se entrega solamente la Garantía de Buen Uso del anticipo y se detalla a continuación:

<i>Descripción</i>	<i>Detalle</i>
Nombre de la aseguradora:	SEGUROS EQUINOCCIAL
Numero de póliza:	68712
Vigencia de la póliza de buen uso del anticipo:	Desde: 16 de febrero de 2025 Hasta: 16 de junio de 2025
Plazo:	- 90 DIAS
Renovaciones:	- 2

6. LIQUIDACION DE PLAZOS

Contratante:	GAD Municipal Cantón Santiago
Contrato:	MCO-GSDMCSM-2024-004
Fiscalizador:	Ing. Juan Espinoza González
Administrador:	Ing. Héctor Uvijindia
Contratista:	Ing. Juan Carlos Pesantez
Firma del Contrato:	02 de Septiembre de 2024
Monto del Contrato:	\$ 55,398.47
Plazo:	90 días
Garantía:	Uso Anticipo Nro. 68712
Entrega Anticipo:	17 de septiembre de 2024
Inicio de Obra:	17 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Propuesta:	16 de diciembre de 2024
Fecha de terminación de contrato real:	16 de diciembre de 2024



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Fecha de entrega de Planilla Avance Nro. 1:	05 de noviembre de 2024
Fecha de entrega de Planilla Avance Nro. 2 Liquidación:	05 de diciembre de 2022
Fecha de entrega de Planilla de Diferencia de cantidades:	-
Fecha de entrega de Planilla de Rubros Nuevos:	-
Días Suspendidos:	0 días
Días de Ejecución de Obra:	90 días

7. LIQUIDACION ECONOMICA

7.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con el contrato el GAD Municipal del Cantón Santiago cancelará al contratista de la siguiente manera:

El valor restante de la obra esto es cincuenta por ciento (50%), se cancelará mediante presentación de planillas, debidamente aprobada por la fiscalización y la administración del contrato.

7.2. PRECIO

El GAD Municipal del Cantón Santiago, por este Contrato, adjudicó al contratista, el valor de USD **55,398.47** (**CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS DE UNIDOS DE AMÉRICA**), más IVA.

7.3. MULTA

El contratista ha realizado dentro del plazo todos los trabajos, los mismos que fueron entregados a satisfacción de la entidad contratante, por lo tanto, no existe multa.

7.4. SALDO CANCELADO

Luego de haber determinado que el Ing. Juan Carlos Pesantez, no ha incurrido en mora, el GAD Municipal del Cantón Santiago, canceló, las planillas siguientes que a continuación se muestran:



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Planilla 1 de Avance

Valor de la Planilla		54,992.40	Deducciones	Anticipo	IVA	Imp. Renta
IVA	12%	6599.09	Esta Planilla	27,496.20	6599.09	962.37
Anticipo Devengado	50%	27,496.20	Total Anterior	0	0	0
Imp. Renta	1.75%	962.37	Total a la fecha:	27,496.20	6599.09	962.37
Total de Deducciones		962.37	Valor del Anticipo:	27,699.24		
TOTAL + IVA		33,132.92	Saldo del Anticipo:	203.04		
A Pagarse		26,533.83				

Planilla 2 de Liquidación

Valor de la Planilla		1,989.49	Deducciones	Anticipo	IVA	Imp. Renta
IVA	12%	238.74	Esta Planilla	203.04	238.74	34.82
Anticipo Devengado	50%	203.04	Total Anterior	27,496.20	0	0
Imp. Renta	1.75%	34.82	Total a la fecha:	27,699.24	238.74	34.82
Total de Deducciones		34.82	Valor del Anticipo:	27,699.24		
TOTAL + IVA		1,990.38	Saldo del Anticipo:	0.00		
A Pagarse		1,751.64				

Nro. Planillas	Valor Planilla Sin IVA	Anticipo 50%	Impuesto a la Renta	Multas
PLANILLA 1	54,992.40	27,496.20	962.37	-
PLANILLA 2	1,989.49	203.04	34.82	-
TOTALES	56,981.89	27,699.24	997.18	-
			Total pagado a la Fecha \$:	28,285.47

Los rubros ejecutados en el contrato principal, de la planilla general son los siguientes:

Planilla de Liquidación



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

PLANILLA 2 LIQUIDACION

PROYECTO: ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION 'EL TAHUAL'
UBICACIÓN: CANTÓN SANTIAGO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
CONTRATO N°: MCO-GADMSCM2024-004
MONTO (SIN IVA): \$ 55,398.47
MONTO DE ANTICIPO: \$ 27,699.24
CONTRATISTA: Ing. Juan Carlos Pezantes Aviles
JEFE FISCALIZADOR:
ADMINISTRADOR: Ing. Hector Uujinda Andicha
PERIODO: 01 al 30 noviembre del 2024

FECHA DEL CONTRATO: 02-sep-2024
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO: 17-sep-2024
FECHA DE INICIO DE OBRA: 17-sep-2024
PLAZO (DIAS): 90
AMPLIACIÓN DE PLAZO (DIAS):
SUSPENSIÓN DE PLAZO (DIAS):
FECHA TERMINACIÓN DE PLAZO: 16-dic-2024
MONTO PERIODO: 1,989.49

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDADES			VALORES			AVANCE (%)		
		Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total	ESTE PERIO.	ANTERIOR	TOTAL	ESTE PERIO.	ANTERIOR	TOTAL	ESTE PERIO.	ANTERIOR	TOTAL
1	ELECTRIFICACION TAHUAL				55,398.47									
1.1	PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO, CALBRACION Y AMARRE CONDUCTOR CALBRE No. 2 TIPO ACSR.	km	0.31	1,907.75	599.03		0.31	0.31	599.03	599.03			100%	100%
1.2	PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO, CALBRACION Y AMARRE CONDUCTOR CALBRE No.10 TIPO ACSR	km	0.31	1,811.11	568.69		0.31	0.31	568.69	568.69			100%	100%
1.3	PROVISION DE MATERIAL Y TENDIDO, CALBRACION Y AMARRE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 2 por 50+H50 mm2	km	0.94	6,849.90	6,411.51		0.94	0.94	6,411.51	6,411.51			100%	100%
1.4	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UP	u	8.00	41.41	331.28		7.00	7.00	289.87	289.87			88%	88%
1.5	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UR	u	3.00	40.57	121.71		3.00	3.00	121.71	121.71			100%	100%
1.6	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO UR2	u	1.00	101.81	101.81		1.00	1.00	101.81	101.81			100%	100%
1.7	REPLANTEO	km	1.00	178.60	178.60		1.00	1.00	178.60	178.60			100%	100%
1.8	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO ES041	u	22.00	19.06	419.32		22.00	22.00	419.32	419.32			100%	100%
1.9	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 2(ES041)	u	9.00	34.16	307.44	4.00	3.00	7.00	136.64	102.48	238.12	44.44%	33%	78%
1.10	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO 2ES041	u	1.00	27.84	27.84	4.00	1.00	5.00	111.36	27.84	139.20	400.00%	100%	500%
1.11	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO ES041+ES044	u	1.00	56.95	56.95		1.00	1.00	56.95	56.95			100%	100%
1.12	PROVISION DE MATERIAL Y MONT E INST LUMINARIA LED, BRAZO Y FOTO, RANGO DE POTENCIA 90-299 W	u	30.00	590.87	17,726.10		30.00	30.00	17,726.10	17,726.10			100%	100%
1.13	RECONEXION MEDIDOR CONCENT. SIN CAMBIO MATERIAL Y REPORTE INF	u	2.00	7.21	14.42	2.00		2.00	14.42		14.42	100.00%		100%
1.14	SUSTITUCION CABLE Y PARTES EQUIPO MEDIDOR CONCENT. Y REP. INF.	u	1.00	21.88	21.88	1.00		1.00	21.88		21.88	100.00%		100%
1.15	INSPECCION PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES MEJORAS	u	17.00	3.50	59.50		17.00	17.00	59.50	59.50			100%	100%
1.16	PROVISION DE MATERIAL Y CARGA-TRANSPORTE-DESCARGA POSTE H.A. 12M.	u	32.00	482.22	15,431.04		32.00	32.00	15,431.04	15,431.04			100%	100%
1.17	IZADO, RETACADO POSTE H.A. HASTA 12M, CON MAQUINA, DESPLAZ 0<=50M	u	32.00	30.38	972.16		32.00	32.00	972.16	972.16			100%	100%
1.18	PROVISION DE MATERIAL, MONTAJE E INSTALACION DE SECCIONAMIENTO, EN UNA FASE (S1)	u	1.00	174.05	174.05		1.00	1.00	174.05	174.05			100%	100%
1.19	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA (INCLUYE VARILLA, CONDUCTOR, SUELDA, PÓLTIPO)	u	2.00	51.08	102.16	2.00	2.00	4.00	102.16	102.16	204.32	100.00%	100%	200%
1.20	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE TENSOR TIPO TID	u	3.00	126.19	378.57		3.00	3.00	378.57	378.57			100%	100%
1.21	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE TENSOR TIPO TT, EN AT	u	2.00	89.12	178.24		1.00	1.00	89.12	89.12			50%	50%
1.22	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE DE TENSOR TIPO TT, EN BT	u	6.00	77.08	462.48	3.00	6.00	9.00	231.24	462.48	693.72	50.00%	100%	150%
1.23	COLOCACION Y RETACADO DE ANCLAS (NO INCLUYE PIEDRA)	u	11.00	16.02	176.22		11.00	11.00	176.22	176.22			100%	100%
1.24	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE E INST. ESTAC. TRANSFORMACION 1F CONVENCIONAL CONM. DE 15 KVA	u	1.00	2,951.28	2,951.28		1.00	1.00	2,951.28	2,951.28			100%	100%
1.25	PROVISION DE MATERIAL Y MONTAJE E INST. ESTAC. TRANSFORMACION 1F CONVENCIONAL CONM. DE 25 KVA	u	1.00	3,135.48	3,135.48		1.00	1.00	3,135.48	3,135.48			100%	100%
1.26	PROVISION DE MATERIAL E INST. DE EMPALME AEREO PREENSAMBLADO 1F3C	u	2.00	52.78	105.56	1.00	2.00	3.00	52.78	105.56	158.34	50.00%	100%	150%
1.27	EXCAV. PARA TENSOR O POSTE <=12M, D<=60 CM, TER NORMAL O CONG. CONCENTRADO	u	32.00	28.31	905.92		32.00	32.00	905.92	905.92			100%	100%
1.28	EXCAV. PARA TENSOR O POSTE <=12M, D<=60cm, TER ROCOSO, CONCENTRADO	u	11.00	82.59	888.49	2.00	44.00	46.00	125.16	2,753.96	2,879.14	18.18%	400%	418%
1.29	DESBROCE DE FRANJA DE SERVICIO, DENSA, POR KM, 2 LADOS	km	1.00	219.37	219.37		1.00	1.00	219.37	219.37			100%	100%
1.30	SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, PARA POSTES DE HASTA 12M	u	32.00	16.80	537.60		32.00	32.00	537.60	537.60			100%	100%
1.31	SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, PARA TENSORES	u	11.00	19.98	219.56		11.00	11.00	219.56	219.56			100%	100%
1.32	DESALDO DE MATERIAL SOBRIANTE POR M3	u	11.00	32.24	354.64		11.00	11.00	354.64	354.64			100%	100%
1.33	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD PARA DISTRIBUCION ELECTRICA	km	43.00	6.18	265.74		43.00	43.00	265.74	265.74			100%	100%
1.34	REUTILIZACION CONDUCTOR CALBRE No. 4 TIPO ACSR POR CAMBIO POSTE	km	0.12	126.64	15.20	0.12		0.12	15.20	15.20			100.00%	100%
1.35	REUTILIZACION CONDUCTOR CALBRE No.10 TIPO ACSR POR CAMBIO DE POSTE	km	0.12	181.33	21.76	0.12		0.12	21.76	21.76			100.00%	100%
1.36	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO UP	u	1.00	10.68	10.68	1.00		1.00	10.68	10.68			100.00%	100%
1.37	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ES044	u	1.00	12.68	12.68	1.00		1.00	12.68	12.68			100.00%	100%
1.38	DESMONTE DE INST. LUMINARIA CERRADA NA. 100W.	u	1.00	24.19	24.19	1.00		1.00	24.19	24.19			100.00%	100%
1.39	DESMONTE DE INST. LUMINARIA CERRADA NA. 100W	u	1.00	25.31	25.31	1.00		1.00	25.31	25.31			100.00%	100%
1.40	DESMONTE DE CONDUCTOR CALBRE No. 4 TIPO ACSR	km	1.03	166.16	170.98	1.03		1.03	170.98	170.98			100.00%	100%
1.41	DESMONTE DE CONDUCTOR CALBRE No. 2 TIPO ACSR	km	1.03	215.08	221.32	1.03		1.03	221.32	221.32			100.00%	100%
1.42	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO UP	u	5.00	3.56	17.80	5.00		5.00	17.80	17.80			100.00%	100%
1.43	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO UR	u	1.00	5.78	5.78	1.00		1.00	5.78	5.78			100.00%	100%
1.44	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO UR2	u	1.00	7.10	7.10	1.00		1.00	7.10	7.10			100.00%	100%
1.45	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO UR2	u	1.00	9.32	9.32	1.00		1.00	9.32	9.32			100.00%	100%
1.46	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ES041	u	6.00	3.83	22.98	6.00		6.00	22.98	22.98			100.00%	100%
1.47	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO 2ES041	u	1.00	4.50	4.50	1.00		1.00	4.50	4.50			100.00%	100%
1.48	DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO ES041+ES044	u	1.00	6.05	6.05	1.00		1.00	6.05	6.05			100.00%	100%
1.49	DESMONTE DE POSTES DE MT DE 11M CON MAQUINA	u	1.00	30.86	30.86	1.00		1.00	30.86	30.86			100.00%	100%
1.50	DESMONTE DE CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE M.T. HASTA 12M	u	4.00	10.98	42.32	4.00		4.00	42.32	42.32			100.00%	100%
1.51	DESMONTE DE CARGA-TRANS-DESCARGA POSTE H.A. 11M.	u	4.00	28.37	113.48	4.00		4.00	113.48	113.48			100.00%	100%
1.52	DESMONTE IZADO, RETACADO POSTE H.A. HASTA 12M, CON MAQUINA, DESPLAZ 0<=50M	u	4.00	30.38	121.52	4.00		4.00	121.52	121.52			100.00%	100%
1.53	RETRO DE TENSOR TIPO TT EN AT O BT	u	4.00	3.92	15.68	4.00		4.00	15.68	15.68			100.00%	100%
1.54	DESMONTE DE POSTES DE HA DE 11M. CON PERSONAL	u	3.00	98.11	294.33	3.00		3.00	294.33	294.33			100.00%	100%
TOTAL					55,398.47				1,989.49	54,992.40	56,981.90	3.59%	99.27%	102.86%



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

8. RESUMEN DE VALORES

DESCRIPCIÓN	PERIODO MES	TOTAL PLANILLA	% EJECUCIÓN	% EJEC- Acumulado	Des-Anticipo 50%	Anticipo X Devengar
PLANILLA 01	Marzo	\$54,992.40	99.27%	99.27%	\$27,496.20	\$203.04
PLANILLA 02	Abril	\$1,989.49	3.59%	102.86%	\$203.04	\$0.00

DESCRIPCIÓN	MONTO USD	PORCENTAJE %
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	55,398.47	100,00
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO	56,981.89	102.86%

9. REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con la cláusula **Novena del contrato. - REAJUSTE DE PRECIOS.** - se establece que las partes renuncian al reajuste de precios.

10. CONSTANCIA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

Habiéndose observado que los trabajos contratados para la obra: **"ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION EL TAHUAL"**, han sido debidamente realizados de acuerdo a las normas, diseños, especificaciones técnicas; se considera procedente realiza la recepción provisional de la obra conforme al Art. 81 de la LOSNCP y el Art. 317 del RGLOSNCP.

El contratista se compromete con el GADMCS, a realizar los arreglos de cualquier defecto, daño o vicio oculto, sin ser reconocido valor alguno por dichos arreglos entre el periodo de **RECEPCIÓN PROVISIONAL Y LA DEFINITIVA.**



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



Méndez, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO

Administración 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

11. RATIFICACION

Los participantes se ratifican en el contenido de la presente Acta de Recepción Provisional para la obra: **"ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION EL TAHUAL"**, para constancia de ella la suscriben de manera electrónica.

Mgs. Héctor Uvijindia.
ADMINISTRADOR

Ing. Juan Carlos Pesantez
CONTRATISTA



073 701 660
Ext: 1110



municipiosantiago@yahoo.com
www.mendez.gob.ec



MéndeZ, Cantón Santiago
Provincia de Morona Santiago