

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

Instrucciones: El Administrador del contrato, de conformidad con el numeral 16 del Art. 303 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP, deberá gestionar, elaborar e intervenir en la recepción formal del objeto de contratación.

En Obras: Revisar Art. 317 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP y NCI 408-29.

En Consultorías: Revisar Art. 318 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP.

En Bienes: Revisar Art. 319 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP y Arts. 33 y 34 del “Reglamento General Sustitutivo para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del Sector Público”.

En Servicios: Revisar Art. 320 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP.

En ínfimas cuantías: Revisar Art. 321 del nuevo Reglamento General de la LOSNCP.

PARA LA:

“ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA REHABILITACION DE DOS CUARTOS FRIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE MÉNDEZ”.

En la ciudad de Méndez, Provincia de Morona Santiago, a los 19 días del mes de marzo del 2025, comparecen por una parte, la comisión de recepción designada por la Entidad Contratante, integrada por el Ing. Jorge Eduardo Tipantasi Muza, en calidad de **Administrador del Contrato**; y, por otra parte el Ing. Francisco Andrés Tenerorio Tacuri “**OFERENTE ADJUDICADO**”, por sus propios derechos, en calidad de contratista, quienes, en cumplimiento del Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los Arts. 321 del nuevo Reglamento General de la Ley, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA.

1.- ANTECEDENTES:

Proceso precontractual: SIE-GADMCSM-2024-005.

Contrato Administrativo: SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-GADMCSM-2024-005.

Objeto del contrato: “ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA REHABILITACION DE DOS CUARTOS FRIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE MÉNDEZ”.

Valor del contrato: \$ 32.800,00 (No incluye IVA)

Plazo de ejecución: 30 días hábiles, contados a partir de la firma del contrato.

Anticipo: 0.00

2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

La “ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA REHABILITACION DE DOS CUARTOS FRIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE MÉNDEZ” de la presente contratación que se recibe SE EFECTUÓ A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

3.- CONDICIONES OPERATIVAS:

Se recepta en coordinación con el Administrador del Contrato y Responsable de Bodega.

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

VALOR DEL CONTRATO	32.800,00
VALOR EJECUTADO	32.800,00
MONTO DE ANTICIPO	0,00
MULTAS	295,20
VALOR POR CANCELAR	32.504,80 más IVA

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

Fecha suscripción del contrato	9 de enero de 2025
Fecha de notificación de anticipo	NO APLICA
Fecha entrega del bien/servicio	18 de febrero del 2025
Fecha vencimiento del plazo	9 de febrero del 2025

6.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN: Al efecto, se detalla los insumos recibidos y no entregados:

Cantidad	DESCRIPCION	Características técnicas	V. UNITARIO	V. TOTAL
CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos (de larga duración)				
1,00	Condensadora	unidad condensadora 8 HP R404A/507 trifásica BAJA 220V/60 Hz, enfriada por aire Unidad	\$ 6.738,57	\$ 6.738,57
1,00	Condensadora	Unidad condensadora 10 HP R404A/507 trifásica M/AL 220V/60 Hz, enfriada por aire Unidad	\$ 7.636,02	\$ 7.636,02
3,00	Puerta térmica	Puerta térmica, tipo corrediza, con herrajes de seguridad cromados, Estructura en acero inoxidable, lámina en HG, aislamiento térmico de poliuretano de 100mm de espesor y termómetro incorporado, incluye sistema de rieles. Dimensiones: Puerta 1: 3,17x1,2x0,1 Puerta 2: 3,1x1,2x0,1 Puerta 3: 2,97x1,2x0,1 unidad	\$ 1.694,75	\$ 5.084,25

CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 8.4.01.11 Partes y Repuestos (de larga duración)				
8,00	Lámparas	Lámparas tipo marino hermética, a prueba de humedad, interruptor externo de protección antihumedad Unidad	\$ 36,59	\$ 292,72
2,00	Tablero automático de control de refrigeración.	Tablero automático de control de refrigeración. Permite la automatización del control de la cámara de refrigeración y control de fases eléctricas, contactores, relees y breakers de la unidad de frío y evaporador, full gauge de control de operación automático, controles electrónicos para la regulación de temperatura dentro de la cámara frigorífica	\$ 404,43	\$ 808,86
3,00	Cortinas	Cortina de PVC Tipo cinta de 2mm de espesor, 20cm de ancho de alto rendimiento, para evitar fugas de aire al exterior e ingreso de aire con temperatura alta. Medidas: 1,20m X3,80 m(aprox) Unidad	\$ 246,51	\$ 739,53
23,00	Placas de protección	Placas de protección de aluminio para filos de puer	\$ 6,93	\$ 159,39
41,00	Placas de protección para piso	Placas de protección de aluminio para unión piso p	\$ 6,93	\$ 284,13
52,00	Recubrimiento de piso de aluminio	Recubrimiento de piso de aluminio lavable metro cu	\$ 17,14	\$ 891,28
173,00	Pintura para pared metro cuadrado	Pintura para pared metro cuadrado	\$ 7,03	\$ 1.216,19
4,00	Válvula de expansión con orificio cambiabile unidad	Válvula de expansión con orificio cambiabile unidad	\$ 115,55	\$ 462,20
2,00	Cajas de contactores unidad	Cajas de contactores unidad	\$ 625,90	\$ 1.251,80
4,00	Tanques de gas refrigerante R404unidad	Tanques de gas refrigerante R404unidad	\$ 142,51	\$ 570,04
2,00	Filtro anti vibrador unidad	Filtro anti vibrador unidad	\$ 44,29	\$ 88,58
2,00	Mirilla visor de gas líquido unidad	Mirilla visor de gas líquido unidad	\$ 42,37	\$ 84,74
2,00	Filtro deshidratador de 15TRunidad	Filtro deshidratador de 15TRunidad	\$ 46,22	\$ 92,44
2,00	Válvula con bobina	Válvula con bobina solenoide 1/2unidad	\$ 115,55	\$ 231,10
2,00	Presostato	Presostato de alta y baja presión dual unidad	\$ 75,11	\$ 150,22
30,00	tubería de cobre metro	Metros tubería de cobre metro	\$ 23,59	\$ 707,70
30,00	tubería con rubatex metro	Metros de tubería con rubatex metro	\$ 23,59	\$ 707,70
CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 7.3.04.04 Maquinaria y Equipo (Instalación)				
4,00	Instalación hidráulica	Instalación hidráulica para evaporador (incluye resistencia de desagüe)145	\$ 139,63	\$ 558,52
2	TRANSPORTE	Servicio de transporte, instalación y honorarios	\$ 2.022,01	\$ 4.044,02
TOTAL				\$ 32.800,00

7.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Se deja constancia que los equipos y repuestos recibidos en el proceso para la “**ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA REHABILITACION DE DOS CUARTOS FRIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE MÉNDEZ**”, cumplen con lo establecido en los TERMINOS DE REFERENCIA, económicas y legales requeridas por la Contratante, según se desprende del informe técnico respectivo, el cual recomienda que se continúe con la normal sustanciación del presente proceso de adquisición.

8.- REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS Y PENDIENTES DE PAGO: En la presente contratación, debido a la naturaleza del objeto de contratación, así como las normas jurídicas vigentes que regulan la figura de reajuste de precios, no se estableció dicha posibilidad, por lo tanto, no aplica fórmulas de reajustes ni existen pendientes de pago por este concepto.

9.- VERIFICACIÓN DE VAE EN BIENES Y SERVICIOS: NO APLICA

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

La Comisión de Recepción:	
Ing. Jorge Tipantasi M.	Lic. Karla Álvarez M.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	GUARDALMACEN DEL GADMCS

Por el contratista
Ing. Francisco Andrés Tenorio Tacuri
OFERENTE ADJUDICADO
RUC: 0704997147001

Firma de responsabilidad del Guardalmacén (exclusivo para bienes)	
De conformidad con el Art. 33 y 34 del “Reglamento General Sustitutivo para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del Sector Público”, expedido mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 067-CG-2018, publicado mediante Registro Oficial No. 388, de fecha 14 de diciembre 2018, debidamente reformado el 08 de abril de 2020, el Guardalmacén tiene la obligación de acreditar la satisfacción de los bienes recibidos de conformidad con los documentos del contrato administrativo.	
Revisado por:	Lic. Karla Álvarez M.
Cargo:	Guardalmacén

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 1. VERIFICACIÓN FÍSICA DE MATERIALES, CON FECHA 17 DE ENERO DEL 2025



Fotografía 1. TUBERIA DE COBRE 1 1/8



Fotografía 2. TUBERIA DE COBRE 5/8



Fotografía 3. Amortizador de vibraciones



Fotografía 4. Rollo de cortina Pvc



Fotografía 5. Filtro deshidratador



Fotografía 6. Gabinete de control eléctrico



Fotografía 7. Visores de Líquidos



Fotografía 8. Micro controlador



Fotografía 9. Unidad condensadora 10 HP



Fotografía 10. Unidad condensadora 8 HP




Fotografía 11. Válvula solenoide



Fotografía 12. válvulas de expansión



Fotografía 13. Presostatos alta y baja



Fotografía 14. Válvulas de expansión



Fotografía 15. Contactores



Verificación de los equipos y repuestos utilizados para rehabilitación de los cuartos fríos del camal municipal de Méndez



